

"Delibera CIPE n. 26/2016 - DGR n. 5/1 del 24.01.2017 - LR 30.03.2017, n. 5"

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

Importo FSC € 70.000.000,00

Importo art. 20\* € 1.050.000,00

Totale € 71.050.000,00



Intervento: Completamento degli interventi presso i Presidi Ospedalieri della AOU di Cagliari, finalizzati all'accorpamento di tutti i servizi sanitari e amministrativi attualmente dislocati nel territorio di Cagliari. CUP: G56G16000580006.

Cronoprogramma procedurale e finanziario											
Anno di riferimento	1° anno 2017	2° anno 2018	3° anno 2019	4° anno 2020	5° anno 2021	6° anno 2022	7° anno 2023	8° anno 2024	9° anno 2025	10° anno 2026	11° anno 2027
<b>Avanzamento finanziario</b>	€ 7.000.000,00	€ -	€ 4.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 12.000.000,00	€ -	€ 12.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
<b>Avanzamento procedurale</b>	1° anno 2017	2° anno 2018	3° anno 2019	4° anno 2020	5° anno 2021	6° anno 2022	7° anno 2023	8° anno 2024	9° anno 2025	8° anno 2026	9° anno 2027
Nomina RUP	Aprile										
Richiesta CUP	Aprile										
<b>A) Affidamento ed esecuzione lavori urgenti relativi a quota parte degli interventi individuati con i numeri 3 - 4 - 11 - 12 della relazione tecnica intervento e di servizi e forniture di cui al punto 8 della relazione tecnica intervento (prima OGV Giugno 2017)</b>	Giugno - Dicembre	Gennaio - Dicembre	Gennaio - Dicembre								
<b>B) Interventi n. 5 - 6 - 10 della relazione tecnica intervento (strettamente collegati e complementari alla realizzazione del blocco R)</b>											
<b>1. Documento d'indirizzo alla progettazione</b>											
Realizzazione DIP nuovo appalto							Maggio - Luglio				
Approvazione DIP nuovo appalto							Agosto				
Gara affidamento servizio di progettazione FTE								Gennaio - Giugno			
<b>2. Progettazione di fattibilità tecnico - economica</b>											
Progettazione FTE								Settembre - Dicembre			
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione FTE									Gennaio - Febbraio		
<b>3. Aggiudicazione appalto integrato</b>											
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando									Gennaio - Marzo		
Pubblicazione della gara di appalto									Marzo		
<b>Espletamento della gara e proposta di aggiudicazione</b>									Giugno		
Aggiudicazione									Luglio		
Stipula contratto									Agosto		
<b>4. Progettazione esecutiva</b>											
Progettazione esecutiva									Settembre - Ottobre		
Verifica e approvazione progettazione esecutiva									Novembre - Dicembre		
<b>5. Realizzazione</b>											
Consegna dei lavori										Gennaio	
Esecuzione lavori										Gennaio - Dicembre	Gennaio - Agosto
Conclusione dei lavori											Agosto
<b>6. Collaudo</b>											
Collaudi in corso d'opera										Gennaio - Dicembre	Gennaio - Agosto
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI											Ottobre
Accreditamento sanitario											Novembre
<b>7 - Funzionalità</b>											
Installazione apparecchiature e arredi											Ottobre - Novembre
Trasferimenti reparti e avvio attività											Dicembre
<b>Chiusura operazione</b>											Dicembre

\*La quota di finanziamento ex art. 20 pari a € 1.050.000 è già stata erogata dall'Assessorato ai Lavori pubblici secondo il cronoprogramma procedurale e finanziario approvato e a suo tempo trasmesso al medesimo Assessorato.

Data: 19/02/2024

Timbro e firma RUP