



AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AOU CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 447 DEL 02/08 2024

Proposta n. 458 del 02/08/2024

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO/S.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: Accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (ogl – og11) e servizi di ingegneria e architettura (e.10 – s.03 – ia.02 – ia.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri. Adeguamento Blocchi CDGHMN - CUP G36G21010350001 CIG: A017C67BCE; Lotto geografico: Sardegna; sub - lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato. Concessione proroga contrattuale.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Veronica Filindeu	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Cristian Cocco	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della AOU Cagliari

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

Il Direttore del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Il Direttore della S.C. Bilancio	Dott.ssa Cristina Garau	

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRIGENTE

- Richiamata** la Deliberazione della Giunta Regionale R.A.S. n°13/1 del 30.03.2007 di costituzione dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;
- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n°717 del 24/07/2008 con la quale si conferiva ai Direttori di Struttura complessa dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari la delega per l'adozione delle Determine;
- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n°738 del 23/09/2013 con la quale è stato conferito all'Ing. Cristian Cocco l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore della S.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;
- Dato Atto** che il soggetto che adotta il presente atto non incorra in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- Premesso** che con i seguenti atti amministrativi:
- Deliberazione n.329 del 01.04.2022 vengono definite per il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e per il PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari) le linee di investimento destinate all'A.O.U. di Cagliari e viene nominato il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma 2 del D. Lgs. 36/2023;
 - Deliberazione n.547 del 13.06.2022 si autorizza a contrarre tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo s.p.a. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 salute del PNRR e del PNC, di propria competenza;
 - Deliberazione n.193 del 20.02.2023 si approva il documento preliminare alla progettazione degli interventi finanziati presso l'A.O.U. di Cagliari relativi al PNC – missione 6 salute;
- Richiamate** le seguenti Deliberazioni:
- Deliberazione n.209 del 27.02.2023 di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione di tutti i sub lotti prestazionali relativi agli accordi quadri INVITALIA, e in particolare dell'aggiudicazione del Sub Lotto prestazionale n.1 "Servizi Tecnici" alla RTP F-Project Srl (mandataria) – Cascone Engineering Srl (mandante) – Tecno2O Engineering Srl (mandante) – Artec Associati Srl (mandante) – Sicef Srl (mandante) e dell'aggiudicazione del sub lotto n. 4 – "Lavori in Appalto integrato" – Operazione SRL;
 - Deliberazione n.981 del 29.09.2023 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato "Adeguamento alle vigenti normative in materia di sismica del Policlinico Duilio Casula – Blocchi C/D/G/H/M/N – CUP G36G21010350001", elaborato dalla RTP sopra citata;
 - Deliberazione n.1303 del 28.12.2024 di approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo "Primi interventi di contrasto e miglioramento sismico preordinati all'adeguamento delle prestazioni dei componenti impiantistici e delle interazioni con la struttura e con i sistemi di fissaggio" – Adeguamento alle vigenti normative in materia di sismica del Policlinico Duilio Casula – Blocchi C/D/G/H/M/N -;
- Richiamato** altresì il contratto n.CO/2023/88 del 28.09.2023 stipulato tra l'Azienda Ospedaliero

Universitaria di Cagliari e la ditta F-PROJECT S.R.L. e quello n. CO/2023/104 stipulato tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria e la ditta OPERAZIONE S.R.L.;

- Tenuto Conto** che, contestualmente all'individuazione dei lavori di cui all'oggetto, con Delibera 329 del 01/04/2022 si è proceduto alla nomina dell'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- Dato Atto** che agli atti del procedimento risulta disposta la consegna dei lavori giusto verbale del 29.12.2023 che fissa la data di ultimazione nel giorno 26.07.2024,
- Dato Atto** che:
- con Pec del 27/05/2024 l'appaltatore OPERAZIONE S.R.L. ha inoltrato una richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori in oggetto rappresentando difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi di vincolo dinamico occorrenti per il completamento dei lavori in corso di esecuzione;
 - che con Pec del 30/05/2024 il Direttore dei lavori si esprimeva in merito all'accoglimento della suddetta richiesta;
 - con Pec del 24/06/2024 l'appaltatore Operazione S.R.L. integrava la documentazione inoltrata aggiornando le dinamiche caratterizzanti la procrastinazione degli approvvigionamenti con previsione di ricezione dei materiali mancanti incompatibile con una ultimazione dei lavori anticipati rispetto alla data del 30/11/2024;
 - con Pec del 26/06/2024 (PG/2024/11893) il Direttore dei lavori si esprimeva in merito riconoscendo fondatezza e ammissibilità della richiesta di proroga e, dunque, accogliendo la richiesta di proroga pervenuta fino a tutto il 30/10/2024;
- Visto** l'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il quale "l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere la proroga, con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale";
- Dato Atto** che la proroga contrattuale è motivata dalle difficoltà riscontrate in fase di produzione dei dispositivi antisismici richiesti da un mercato impegnato a soddisfare produzioni riconducibili a piani SISMABONUS, PNRR etc;
- Considerato** che la richiesta di proroga contrattuale è pervenuta con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e che la stessa è ricondotta ad aspetti oggettivi, fondati e ammissibili;
- Ravvisata** l'opportunità di portare a compimento le lavorazioni di cui all'oggetto attraverso la concessione della proroga che, per l'effetto stabilisce il nuovo termine nel giorno 30/10/2024;
- Dato Atto** che la proroga in trattazione non implica nessuna conseguenza sugli altri patti contrattuali e che vengono confermate integralmente tutte le disposizioni regolanti l'affidamento stabilite nella delibera di aggiudicazione n° 209 del 27/02/2023;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO della richiesta di proroga contrattuale in data 25/06/2024, acquisita al protocollo con il n. PG/2024/11699 del 25/06/2024;

2) DI APPROVARE dunque la proroga dei termini contrattuali richiesta dall'appaltatore OPERAZIONE SRL, ai sensi dell'art. 107 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'esecuzione dei lavori finalizzati all'adeguamento alle vigenti normative in materia sismica del blocco Q del Policlinico Universitario Duilio Casula;

3) DI DARE ATTO che la durata della proroga contrattuale è di tre mesi rispetto al termine contrattuale risultante da Deliberazione n° 209 del 27/02/2023, e pertanto stabilendo il nuovo termine nel giorno 30/10/2024;

3) DI DARE ATTO che tale proroga non implica conseguenze sui patti contrattuali;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla S.S.D. Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

5) DI PUBBLICARE gli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

Ing. Cristian Cocco

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 02/08/2024 al 17/08/2024

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).