



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AOUCA)

Importo € 2 600 000,00

Intervento: Interventi di manutenzione straordinaria del Policlinico Duilio Casula di Monserrato - N.P. 1

CUP: G36G19001190002

Cronoprogramma procedurale e finanziario						
Anno di riferimento	1° anno 2019-2020	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024	6° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 500 000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1 600 000,00	€ 500 000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2020	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024	6° anno 2025
OPERE PUBBLICHE						
Nomina RUP	nov-19					
Richiesta CUP	nov-19					
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica (accorpato con progetto definitivo)		settembre				
2. Progetto definitivo						
Approvazione progetto definitivo (progetto di manutenzione straordinaria in accordo quadro)		settembre				
3. Fase autorizzativa						
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento						
4. Procedure di gara - Indizione						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		ottobre				
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni						
Proposte di aggiudicazione			ottobre			
Aggiudicazioni			novembre			
6. Stipulazione contratti						
Stipulazione contratti				marzo		
7. Progetto esecutivo						
Approvazione progetto esecutivo (a cura dell'appaltatore)						
8. Esecuzione/Realizzazione						
Consegna dei lavori				luglio-dicembre	gennaio-dicembre	
Esecuzione lavori				luglio-dicembre	gennaio-dicembre	
Conclusione dei lavori						settembre
9. Collaudi						
Collaudi in corso d'opera				luglio-dicembre	gennaio-dicembre	gennaio-agosto
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI						settembre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						novembre
10. Chiusura operazioni/Funzionalità						
Chiusura operazioni						novembre
Funzionalità						dicembre

Data 24.01.2024

Timbro e firma RUP